

		INVESTOINNIT						
Kiinteistöt		VARAUS 2022	TOTEUMA 1.9.2022					Lyhyt kuvaus
Paloasema								
Öljyntorjuntavarasto								
Kunnanvirasto		20 000	4 936	Tilavarausjärjestelmä vastaanotettu, käyttöönotto syksyn aikana, laskutus ei vielä toteutunut				v. 2022 kulunvalvonta/tilavaraus
Liikuntahalli		1 000 000		Kokouksessa omana pykälänä				v.2022-2023 peruskorjaus
Keskuskoulu		20 000		Ei suoritteita				v. 2022-2023 korjausvaraus,
Lohilahden koulu		50 000	7 600	Kokonaiskuntoarvio tehty, putkiurakan tarjoukset hylätty, tarkemmat tutkimukset käynnissä				Kokonaiskuntoarvio, käyttövesiverkoston uusiminen, sisältäen sukituksen
Kansalaisopisto		20 000		Lämmitysremontti lähdössä kilpailutukseen, automaatio valmistuu pian				v. 2022 lämmitystavan muutos ja automaatiopäivitys,
Kirjasto		90 000	23 030	Vesikatto valmis, omatoimijärjestelmä tilattu --> valmistuu 2022 loppuun mennessä				v. 2022 vesikaton maalaus, omatoimikirjasto
Etelävintin nuorisotila								
Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätupa)		25 000		Avustusta ei ole myönnetty, hanketta ei ole edistetty				Avustetun korjaushankkeen omarahoitussuus siirtyy vuodelta 2021, pitäjätuvan maalaus
Rauhaniemen museoalueen rakennukset		15 000	7 347	Savusaunan katto tehty				v. 2022 savusaunan pärekatto,
Päiväkeskus Ilona								
Päiväkoti Touhula		15 000	2 781	Valmistuu pian				v. 2022 automaatiopäivitys
Vanhusten palvelukeskus Kissankello		80 000		Tukimuurin korjauksen tarjoukset hylätty, suunnittelun tarkennus käynnissä				v. 2022 tukimuurin korjaus
Eläinlääkäritalo		80 000		Valmiusaste 70 %				Asuntolan pintaremontti, eläinlääkärin työtilan jäädytys
Terveyskeskus		10 000		Valmistuu pian				v. 2022 automaatiopäivitys
Vuodeosasto		25 000	8 041	Valmistuu pian				v. 2022 automaatiopäivitys
Urheilukentän huoltorakennus								
Alinanniemen huoltorakennus								
Sataman huoltorakennus								
YHTEENSÄ		1 450 000		-	-	-	-	-

Kiinteät rakenteet ja rakennelmat		VARAUS 2022	TOTEUMA 2022					Lyhyt kuvaus
Kaavateiden päällystys		62 000	77 348	Tehty				v. 2022 Koulutie(jatkuu vuodelta 2021)
Liikuntareitistöjen kunnostus		25 000	2 425	Urheilukentän kuntorata valmistuu pian, kartat ja opasteet työstössä				reitistöjen kunnostusta, opasteiden ja karttojen päivitys
Katuvalaistuksen saneeraus		20 000		Pengertie valmis, suunnitelma tulossa				v. 2022 Katuvalaistus, Pengertie katuvalaistus
Koulualueen monitoimipelikenttä								
Liikenneturvallisuus		10 000	7 280	Tehty				v. 2022 Kangasvuokontie ja Aapintie hidasteet
Valokuituhanke		110 000		Kilpailutuksessa				Lohilahden koulun valokuituliittymä, Tietoliikenneverkkojen rakentamishankkeen omarahoitussuus
Urheilukenttä		188 575		Aloituspalaveri pidetty, urakan aloitus viikolla 37				Peruskorjaus ja huoltorakennuksen perustukset
Tenniskenttä								
Laiturit		60 000		Torin edusta JSP puitesopimuksella, kustannusarvio kysytty. Linnavuoren laiturin kustannusarvio on kysytty				Torin edustan laiturit, kustannusarvio epätarkka (tarvitsee myös runkoa korjata), Linnavuoren laiturit
Puistot ja yleiset alueet		25 000		Suunnitelmien laadinta käynnissä				Kunnan opastussuunnitelman laadinta, yleisten alueiden kokonaissuunnitelman laadinta
Leikkikentät		10 000		Suunnitelma valmistuu pian				Välittömiä korjauksi, kunnossapitosuunnitelma
Retkisatamat		21 000		Hanke kesken				Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitussuus
Lähiliikuntapaikkojen kunnostus		22 000	3 079	Frisbeegolf heittoalustat asennettu, hyppypaiksta saatu tarjous				Frisbeegolf, alinan hyppypaikka
Perintöryhmän hankkeet		30 000		Avustuksia ei saatu tälle vuodelle, laavuhaketta edistetään				Esteetönlaavu, minigolf
Geopark		10 000		Tienvarsikylttiä suunniteltu Savonlinnasta tulevalle liikenteelle				Geopark kohteiden kehittäminen
YHTEENSÄ		593 575		-	-	-	-	-

	VARAUS 2022	TOTEUMA 2022
--	----------------	-----------------

