

Rakennukset	TA 2022	TP 2022	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Kunnanvirasto	20 000	27 221,74			2022: Tilanvarausjärjestelmä, hanke jatkui vuodelta 2021.	Hanke saatettu loppuun ja tilanvarausjärjestelmä otettu käyttöön.
2. Liikuntahalli	712 000	0	Valtionavustuksesta luovuttiin.	Hanke keskeytettiin, siirto käyttötalouteen.	2022: Peruskorjaus	Peruskorjauksen hankinta keskeytettiin kohonneiden kustannusten vuoksi.
3. Keskuskoulu	20 000	12 000		Siirto keskeneräisiin.	2022: Välittömiä korjauksia.	Korjaus- / uudisrakennussuunnittelu
4. Lohilahden koulu	50 000	0		Hanke keskeytettiin vesijohtoverkoston saneerauksen osalta. Siirto käyttötalouteen.	2022: Kokonaiskuntoarvio ja käyttövesiverkoston saneeraus ja viemäreiden sukitus.	Kuntoarvio valmistui. Käyttövesiverkoston saneerauksen hankinta keskeytettiin kohonneiden kustannusten vuoksi.
5. Kansalaisopisto	20 000	33 732,30	Suur-Savon Energiasäätiö avustaa hanketta. Avustus haettu maksatukseen.	Siirto keskeneräisiin, lopputarkastukset pidettiin 2023 puolella.	2022: lämmitystavan muutos, automaatiopäivitys	Asennettiin vesi-ilmalämpöpumppu ja automaatio uusittiin.
6. Kirjasto	90 000	37 700,90	Hankkeeseen saatiin 15 000 euron avustus	Siirto keskeneräisiin.	2022: omatoimikirjasto 60 000 siirtyy vuodelta 2021, vesikaton maalaus 30 000	Vesikatto maalattiin ja omatoimikirjaston asennukset aloitettiin, neuvottelukuutio hankittiin, omatoimikirjaston asennukset jatkuvat vuonna 2023
7. Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätupa)	25 000	0	Avustusta ei myönnetty		2022: avustetun korjaushankkeen omarahoitussuus 25 000 siirtyy vuodelta 2021, pitäjätuvan maalaus	Avustusta ei myönnetty, joten haketta ei edistetty, vaan päätettiin hakea avustusta uudestaan.
8. Rauhaniemen museoalue	15 000	7 715,00			2022: savusaunan pärekatto	Savusaunan katto uusittiin.
9. Päiväkoti Touhula	15 000	8 906,56			2022: automaatiopäivitys, aidan korotus	Automaatio uusittiin ja aidan osaa korotettiin.
10. Vanhusten palvelukeskus Kissankello	80 000	0		Siirretty käyttötalouteen.	2022: Tukimuurin korjaus	Hankinta keskeytettiin kohonneiden kustannusten vuoksi. Suunnittelua muutetaan vuodelle 2023.
11. Eläinlääkäritalo	80 000	57 273,85			2022: asuntolan pintaremontti, lattiat, keittiö, maalaus, eläinlääkärin työtilan jäähdytys	Pintaremontti toteutettiin suunnitellusti ja jäähdytys asennettiin eläinlääkärin työtilaan.
12. Terveyskeskus	10 000	8 505,00			2022: Automaatiopäivitys	Toteutettiin suunnitellusti.
13. Vuodeosasto	25 000	28 304,07			2022: Automaatiopäivitys	Toteutettiin suunnitellusti.
Yhteensä	1 162 000	221 359,42	15 000			
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	TA 2022	TP 2022	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Kaavateiden päällystys	62 000	73 935,40			2022: Koulutie, jatkuu vuodelta 2021	Saatettiin Koulutien saneeraus loppuun.
2. Liikuntareitistöjen kunnostus	25 000	22 984,61			2022: reitistöjen kunnostusta ja opasteiden ja karttojen päivitykset	Frisbeegolf ratojen heittopaikat, urheilukentän pururadan kunnostus
3. Katuvalaistuksen saneeraus	20 000	11 234,92			2022: Katuvalaistussuunnitelman päivitys, Pengertie katuvalaistus	Suunnitelma tehty, Pengertielle rakennettu katuvalaistus.

4. Liikenneturvallisuus	10 000	7 280			2022: Kangasvuokontie ja Aapintie hidasteet, kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan	Hidasteet rakennettu.
5. Valokuituhanke	110 000	21 626,50			2022: Lohilahden koulun valokuituliittymä 10 000; Tietoliikenneverkkojen rakentamishanke 2022 - 2026 --> alustava kokonaisinvestointi 1 000 000, josta omarahoitussuosuus 33 %. Omarahoitus jaetaan v.2022 100 000 v.2023 150 000 v.2024 100 000	Valokuituhanketta kilpailutettiin kaksi kertaa osana valtion avustamaa digikehityshanketta. Hankkeeseen ei saatu tarjouksia kummallakaan kilpailutuskierröksellä. Hanketta edistetään 2023 aikana. Hankittiin putkituksia Sulkavan Palvelut Oy:ltä.
6. Urheilukenttä	132 002	111 695,09	Valtion avustama liikuntapaikan parannushanke. Avustusta saatu ensimmäinen erä 20 700.	Siirto keskeneräisiin.	2022: peruskorjaus ja huoltorakennuksen perustukset.	Kentän peruskorjaus aloitettu, huoltorakennuksen suunnittelua tehty 2022. Hanke jatkuu 2023.
7. Laiturit	60 000	0			2022: Torin edustan laiturit, Linnavuoren laiturit	Hanke siirretty aikataulusyistä vuodelle 2023.
8. Puistot ja yleiset alueet	25 000	0			2022: Kunnan opastussuunnitelman laadinta, yleisten alueiden kokonaissuunnitelman laadinta	Suunnitelmat laadittu.
9. Leikkikentät	10 000	0			2022: Välittömät kunnostukset, kunnossapitosuunnitelma	Suunnitelma laadittu.
10. Retkisatamat	21 000	0			2022: Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitussuosuus	Hanke ei edennyt 2022.
11. Lähiliikuntapaikkojen kunnostus	22 000	0			2022: Frisbeegolfratojen kunnostus (10000), Alinan hyppypaikka (4000)	Frisbeegolfratojen kunnostusta. Alinan hyppypaikan hankinta kesken.
12. Perintöryhmän hankkeet	30 000	0			2022: esteetön laavu, minigolf	Hankkeille ei saatu avustusta, joten hankkeita ei edistetty. Hankkeita edistetään 2023.
13. Geopark	10 000	0			2022: Geopark kohteiden kehittäminen	Ei toimenpiteitä.
14. Ohjelmistot ja palvelimet	40 000	21 630,41				Dynasty YPHEffica
15. Infotaulut	15 000	0			2022: Digitaalisten ilmoitustaulujen hankinta	Hanketta edistetään 2023.
16. Vekara ja aurinkosähköpuisto	20 000	0			2022: Kehittämisraha	Osuus tienvarsikyltistä.
Yhteensä	612 002	270 386,93	20 700			
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti	TA 2022	TP 2022	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Maa-alueiden myynti	-100 000	-9 374,64				
2. Maa-alueiden osto	100 000	0				
Osakkeiden hankinta ja myynti	TA 2022	TP 2022	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
1. Osakkeiden myynti	-100 000	0				
2. Osakkeiden ostot	100 000	600 250				Sateenkaaren koulun osake 1 000 € ja Sulkavan Palvelut Oy pääomitus 595 000 € ja South Savo Go 4 250 €.
Yhteensä	0	600 250				
Kaikki yhteensä	1 774 002	1 050 061,582	35 700			