

Sulkavan kunta PTS

Kiinteistöt	VARAUS 2023	TOTEUMA 31.7.2023					Lyhyt kuvaus
Liikuntahalli	10 000		Etenemismallit valmistelussa				v. 2023 välittömiä korjauksia, korjaussuunnitelmien vaihtoehdot
Kuntosali	150 000		Etenemismallit valmistelussa				v. 2023 uudet kuntosalilaitteet, uuden sijainnin kartoittaminen ja rakennusinvestointi
Keskuskoulu	30 000	214	Etenemismallit valmistelussa				v.2023 leikkikentän korjaukset (10 000), vaihtoehtoiset tilaratkaisut huomioiden talouden kantokyky (20 000)
Lohilahden koulu	168 000	62 512	Urakat vastaanotettu, viimeiset maksuerät odottaa takuaaikaista vakuutta.				v. 2023 käyttövesiverkoston uusiminen (90 000) ja viemäreiden sukitus (70 000), leikkialueen päivitys (8 000)
Kansalaisopisto	20 000	12 800	Valmis				v. 2023 siirto vuodelta 2022, lämmitysremontin jatkot
Kirjasto	30 000	7 862	Järjestelmä tilattu, asennus syyskuun loppuun				v. 2023 aurinkosähkölaitteisto, huomioidaan avustukset
Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätu)	30 000		Työt aloitettu				v. 2023 pitäjätuvan rungon korjaus, maalaus ja vesikaton maalaus. Haetaan avustus.
Rauhaniemen museoalueen rakennukset, GEOPARK	10 000		Laituri asennettu, kulkusillat työelämänpalveluiden teossa				v.2023 laiturin museon rantaan
Lohilahden makasiinit, GEOPARK	25 000	10 500	Valmis				v. 2023 Avustetun korjaushankkeen omarahoitusosuus (Lohilahden kyläyhdistys rakennuttaa hankkeen ja laskuttaa Sulkavan kunnalta hankkeen omarahoitusosuuden)
Päiväkeskus Ilona	45 000	4 450	Valmis				v.2023 Tilajähdytys
Päiväkoti Touhula	10 000		Lupa haettu, suunnittelu vaihe. Omana työnä.				v.2023 Jätekatos
Vanhusten palvelukeskus Kissankello	60 000	525	Alkamassa, työ tilattu				v.2023 tukimuurin korjaus (60 000, jatkuu vuodelta 2022) v.2024 vesikaton uusinta
Terveyskeskus	10 000		Tilattu, valmistunee syyskuussa				v. 2023 paloilmotimien uusinta TK + VO
Hyvinvointialueen vuokraohteet	25 000		Ilmoitettu Sulkavan tiedot yhteishankinnan tarjoustavarten				v.2023 Kuntoarviot, digitaaliset pohjapiirustukset
YHTEENSÄ	623 000	98 863					

Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	VARAUS 2023	TOTEUMA 31.7.2023					Lyhyt kuvaus
Kaavatiet	100 000		Tarjoukset saatu, hankintapäätös pykälänä				v. 2023 rikkooontuneiden alueiden korjaus / paikkaus (Huopaajantie, Soutajantie, Teollisuustie) (50 000), kuumienkivientien päällystys (50 000) v. 2025 Mikkolantie, Vinotie, v.2024 ja 2026 korjausvelan hallintaa
Liikunta- retkeilyreitistöt	10 000						v.2023 reitistöjen kunnostusta
Katuvalaistus	35 000	5 000	Paavontie työvaiheessa, ELY-väylien osalta hankintapäätös tehty				Katuvalaistussuunnitelman mukaiset saneeraukset v. 2023 Paavontie, Pieksänlahdentie, Uitonrinne, Vilkaharjuntie, Saarentie v. 2024 Lohilahti ja Lohikoski v.2025 Alanteentie, kirkkotie v. 2026 Kaarretie
Liikenneturvallisuus	10 000		Siirtyy tuleville vuosille, suunnitelman päivitys hankkeen mukaisesti 2024				v. 2023 Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen ja tarvittavat toimenpiteet
Tietoliikenneverkosto	200 000		Tarjoukset saatu kuntakonsernin liittymistä				v. 2023: Valokuituputkitusten hankkiminen Sulkavan Palvelut Oy:ltä (22 000), valokuituhankkeen edistäminen
Urheilukenttä	190 000	79 016	Kenttä valmis, huoltorakennus kilpailutettu				v. 2023 keskeneräisen hankkeen loppuunsaattaminen
Urheilukentän avustus	- 48 300						v.2023 AVI avustus urheilukentän peruskorjaushankkeessa
Laiturit, GEOPARK	60 000	6 510	Linnvauori valmis, Torin edusta alkaa elokuussa				v.2023 Torin edustan laiturin, huomioitava myös laiturin runko; Linnavuoren laiturin; Huomioidaan avustukset, jatkuu vuodelta 2022
Puistot ja yleiset alueet	40 000	3 530	Sataman pilssivesijärjestelmästä pyydetty tarjous, koirapuisto työvaiheessa. Vilkaharjun parkkipaikkojen katselmukset tulossa ja näiden pohjalta toimenpidesuunnitelma.				v.2023 Opasteiden uusinta ja lisäys opastussuunnitelman mukaan (Vilkaharjun parkkipaikkojen parannukset), sataman pilssivesijärjestelmä, koirapuistoon erikseen isojen ja pienten koirien puoli
Leikkikentät	46 000	6 081	Uusi leikkiväline Alinanniemeen työmaalla, rakentaminen elokuussa. Haapakuja rakentuu myös elokuussa. Melatie purettu.				v. 2023 Melatien purku (5 000), Haapakujan päivitys (vanhojen purku + Alinanniemen nykyisen leikkilaitteen siirtäminen Haapakujalle, 5 000), Alinanniemen päivitys (uusi monitoimilaite, aidat 36 000), kunnanhallituksen esitysvaihtoehto 21.11.
Retkisatamat	21 000						Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitusosuus (jatkuu vuodelta 2022)

Vapaa-ajanviettopaikat		30 000	8 332	Hyppypaikka tehty	v.2023 Alinan hyppypaikka (4000)--> siirtyy vuodelta 2022, varaus vapaa-ajanviettopaikkojen perustamiseen ja kunnostamiseen omarahoitusosuus avustettaviin hankkeisiin
Perintöryhmän hankkeet		85 000		Laavu rakentumassa, pohjat tehty.	v.2023 esteetön laavu (avustus myönnetty, omarahoitus 10 000), minigolf (huomioidaan avustus, omarahoitus 75 000) Katetaan perintövaroilla
Helsingin perintöasunto		30 000		Valmis	v.2023 remontti
Geopark		10 000			Geopark kohteiden kehittäminen, huomioidaan avustukset
Varavoimat		80 000		Koulun varavoimakoneen hankintapäätös tehty, valmistuu syksyllä.	v.2023 keskuskoulun kiinteä varavoimalaite, TK/vuodeosasto kiinteä varavoimalaite v.2024 Kissankeho kiinteä varavoimalaite, huomioidaan avustukset
YHTEENSÄ		898 700	108 469	-	-

Muut investoinnit							
	VARAUS	TOTEUMA					Yhteensä
IT ja ohjelmistot	40 000						
Strateginen maan hankinta	100 000						Maanomistusten hankinta
Kiinteistöjen myynti							
Osakkeiden myynti	- 100 000						
Osakkeiden osto	100 000						
Infotaulut	15 000	17 069	Taulut hankittu, asennus- ja alustat tehty.				Digitaalisten ilmoitustaulujen hankinta
Vekara ja aurinkosähköpuisto	20 000						Energiaklusterin valmistelu, Vekaransalmen investointisuunnitelman laatiminen
							Käynnistetään korkeakoulujen kanssa tehtävä kehittämissyhteistyö
YHTEENSÄ	175 000	17 069	-	-			-
							-
KUNTA YHTEENSÄ	1 696 700	224 401	-	-			-