

Rakennukset	TA 2023 (TA-muutos)	TP 2023	Avustus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
Liikuntahalli	10 000	-			v. 2023 välittömiä korjauksia, korjaussuunnitelmien vaihtoehdot	Tutkittiin liikuntahallin uudisrakentamista koulukeskuksen yhteyteen.
Kuntosali	150 000				v. 2023 uudet kuntosalilaitteet, uuden sijainnin kartoittaminen ja rakennusinvestointi	Kuntosalille tarkasteltiin uutta sijaintia, mutta suoraan kelpollisia tiloja ei löytynyt.
Keskuskoulu	30 000	9135,34		Siirto keskeneräisiin.	v.2023 leikkikentän korjaukset (10 000), vaihtoehtoiset tilaratkaisut huomioiden talouden kantokyky (20 000)	Uudisrakennushanketta ja toteutusvaihtoehtoja luonnosteltiin ja käsiteltiin päätännässä. Hanke etenee hankesuunnitteluun.
Lohilahden koulu	168 000	122 748,34			v. 2023 käyttövesiverkoston uusiminen (90 000) ja viemäreiden sukitus (70 000), leikkialueen päivitys (8 000)	Toteutettiin suunnitellusti.
Kansalaisopisto	20 000	-			v. 2023 siirto vuodelta 2022, lämmitysremontin jatkot	Toteutettu. Kulut kirjattu vuodelle 2022.
Kirjasto	30 000	29 367,45	Avustus maksettu 10% (2937€)	Siirto keskeneräisiin	v. 2023 aurinkosähkölaitteisto, huomioidaan avustukset	Toteutettu.
Vanha virasto (kunnantupa ja pitäjätupa)	30 000	37 305,06	Myönnetty avustus 6 000 euroa, maksatushakemus tehty.		v. 2023 pitäjätuvan rungon korjaus, maalaus ja vesikaton maalaus. Haetaan avustus.	Toteutettu.
Rauhanniemen museoalue	10 000	5327,06			v.2023 laiturin museon rantaan	Toteutettu. Kulkuyhteyttä laiturille parannellaan työelämänpalveluiden toimesta.
Lohilahden makasiinit	25 000	17 370,97			v. 2023 Avustetun korjaushankkeen omarahoitusosuus (Lohilahden kyläyhdistys rakennuttaa hankkeen ja laskuttaa Sulkavan kunnalta hankkeen omarahoitusosuuden)	Toteutettu.
Päiväkeskus Ilona	45 000	4 672,50		Siirto käyttötalouteen.	v.2023 Tilajäähdytys	Toteutettiin ilmalämpöpumpuilla suuremmasta järjestelmästä poiketen.
Päiväkoti Touhula	10 000	4 043,55		Siirto käyttötalouteen.	v.2023 Jätekatos	Toteutettu.
Vanhusten palvelukeskus Kissankello	60 000	53 082,22		Siirto keskeneräisiin.	v.2023 tukimuurin korjaus (60 000, jatkuu vuodelta 2022)	Viimeistelyjä vaille valmis.
Terveyskeskus	10 000				v. 2023 paloilmoittimien uusinta TK + VO	Toteutettu.
Hyvinvointialueen vuokrakohteet	25 000	-			v.2023 Kuntoarviot, digitaaliset pohjapiirustukset	Kesken, aloitettu.
<i>Yhteensä</i>	623 000					
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat	TA 2023 (TA-muutos)	TP 2023	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
Kaavateiden päällystys	100 000	72 114,75			v. 2023 rikkoontuneiden alueiden korjaus / paikkaus (Huopajantie, Soutajantie, Teollisuustie) (50 000), kuumienkivientien päällystys (50 000)	Toteutettu suunnitellun mukaisesti.
Liikunta- ja retkeilyreitistöt	10 000				v.2023 reitistöjen kunnostusta	???
Katuvalaistus	35 000	29 749,82		Siirto keskeneräisiin.	Katuvalaistussuunnitelman mukaiset saneeraukset v. 2023 Paavontie, Pieksänlahdentie, Uitonrinne, Vilkaharjuntie, Saarentie	Toteutettu suunnitelmien mukaisesti.
Liikenneturvallisuus	10 000				v. 2023 Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen ja tarvittavat toimenpiteet	???

Tietoliikenneverkosto	200 000	Kunnalla osakkeissa 61 318			v. 2023: Valokuituputkitusten hankkiminen Sulkavan Palvelut Oy:ltä (22 000), valokuituhankkeen edistäminen	Valokuituputkitukset hankittu. BLC Telecom tarjous hyväksytty rakentamattomien tonttien liittymistä. Pääomitettu Sulkavan Vuokratalot Oy:tä valokuituhankkeen mukaisien hankintojen toteuttamiseksi.
Urheilukenttä	190 000 (90 391)	276 388,11	Valtion avustama liikuntapaikan parannushanke. Avustusta saatu toinen erä 34 500.		v. 2023 keskeneräisen hankkeen loppuunsaattaminen	Kenttä valmis. Huoltorakennus käyttöön otettu, maalaus ja ulkotyöt siirtyvät keväälle.
Laiturit	60 000	38 488,38	Avustus 3417,98 (linnavuoren laiturit) maksettu.		v.2023 Torin edustan laiturit, huomioitava myös laiturin runko; Linnavuoren laiturit; Huomioidaan avustukset, jatkuu vuodelta 2022	Toteutettu suunnitelmien mukaisesti.
Puistot ja yleiset alueet	40 000	6044,72			v.2023 Opasteiden uusinta ja lisäys opastussuunnitelman mukaan (Vilkaharjun parkkipaikkojen parannukset), sataman pilssivesijärjestelmä, koirapuistoon erikseen isojen ja pienten koirien puoli	Opasteita kunnostettu. Vilkaharjun Campingin parkkipaikan käytöstä saatu lupa Savonlinnan seurakunnalta, raivausta tehty. Koirapuiston muutokset tehty.
Leikkikentät	46 000	47 259,20			v. 2023 Melatien purku (5 000), Haapakujan päivitys (vanhojen purku + Alinanniemen nykyisen leikkilaitteen siirtäminen Haapakujalle, 5 000), Alinanniemen päivitys (uusi monitoimilaitte, aidat 36 000)	Hanke toteutettiin suunnitellun mukaisesti.
Retkisatamat	21 000	-			2023: Pidä saaristo siistinä - retkisatamien kunnostushankkeen omarahoitusosuus	Ei toimenpiteitä, hanke ei edennyt vuonna 2023.
Vapaa-ajanviettopaikat	30 000	16092,10	Avustus tulossa		v.2023 Alinan hyppypaikka (4000)--> siirtyy vuodelta 2022, varaus vapaa-ajanviettopaikkojen perustamiseen ja kunnostamiseen omarahoitusosuus avustettaviin hankkeisiin	Lohilahden torin sähköautojen latauspiste ja sähköliittymä Lohilahden tori
Perintöryhmän hankkeet	85 000	21 664,68	7076,92	Siirto keskeneräisiin	v.2023 esteetön laavu (avustus myönnetty, omarahoitus 10 000), minigolf (huomioidaan avustus, omarahoitus 75 000) Katetaan perintövaroilla	Esteetön laavu toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Minigolf hanke ei saanut avustusta ja hanketta ei edistetty.
Helsingin perintöasunto	30 000	25480			v.2023 remontti	Toteutettu (Stenbäckinkatu)
Geopark	10 000				Geopark kohteiden kehittäminen, huomioidaan avustukset	???
Varavoimat	80 000	27 967,57 (koulu)	Avustus?		v.2023 keskuskoulun kiinteä varavoimalaite, TK/vuodeosasto kiinteä varavoimalaite v.2024 Kissankello kiinteä varavoimalaite, huomioidaan avustukset	Keskuskoulun varavoimakone on hankittu ja paikallaan. Kytkennät kesken.
IT- ja ohjelmistot	40 000	3 467,10		Siirto käyttötalouteen.	Ohjelmistot	Dynasty YPHEffica
Infotaulut	15 000	19 855,20			2023: Digitaalisten ilmoitustaulujen hankinta	Infotaulut hankittu ja asennettu.
Vekara ja aurinkosähköpuisto	20 000	-			2023: Kehittämisraha	???
Yhteensä	973 700 (20 000)					
Kiinteistöjen / maa-alueiden hankinta ja myynti	TA 2023 (TA-muutos)	TP 2023	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
Maa-alueiden myynti		-9 374,64				
Maa-alueiden osto	100 000	0				Seurakunnan maa-alueiden osto.

Osakkeiden hankinta ja myynti	TA 2023 (TA-muutos)	TP 2023	Avustus/korvaus	Tilinpäätöskäsittely	Perustelu	Tehdyt toimenpiteet
Osakkeiden myynti	-100 000	0				
Osakkeiden ostot	100 000	600 250				
<i>Yhteensä</i>	0	600 250				
<i>Kaikki yhteensä</i>	1 774 002 (595 000)	1 085 761,58	35 700	Siirto käyttötalouteen 114 035,26		